

신축공동주택 실내공기질 측정결과 보고(공고)

시 공 자	상호(사업장 명칭)	GS건설(주) 대구범어동 주거복합 신축공사		성명(대표자)	허 윤 흥	
	소재지	대구광역시 수성구 범어동 48-26일원 (전화번호 : 053-710-2224)				
	공동주택 현황	공급세대	세대별 규모			
			84 m <sup>2</sup>	114 m <sup>2</sup>		
399 세대		369 세대	30 세대			
	사업계획 승인일	2021.12.01				
측 정 자	상호	상록환경위생(주)		등록번호	송파 제3호	
	소재지	서울특별시 송파구 송파대로 167, A동 410호 (전화번호 : 02-556-6929)				

공동주택 실내공기질 측정결과(단위: µg/m<sup>3</sup> 또는 Bq/m<sup>3</sup>)

항목	측정일시 (시간)	측정지점 (동-호수)	거실 방향	폼알데 하이드	벤젠	톨루엔	에틸 벤젠	자일렌	스티렌	라돈	
권고 기준	-	-	-	210 이하	30 이하	1000 이하	360 이하	700 이하	300 이하	148 이하	
1지점	1/13 (13:55)	거실중앙부 (101-404)	정남향	21.4	불검출	762.0	103.4	251.1	11.4	밀폐	118.4
										환기	50.4
입주예정자 입회 여부				○	○	○	○	○	○	○	
2지점	1/13 (13:45)	거실중앙부 (101-1804)	정남향	18.8	불검출	878.4	58.1	102.4	20.3	밀폐	99.0
										환기	29.5
입주예정자 입회 여부				○	○	○	○	○	○	○	
3지점	1/13 (14:03)	거실중앙부 (102-403)	정남향	22.0	불검출	883.0	90.0	102.5	10.9	밀폐	141.6
										환기	30.4
입주예정자 입회 여부				○	○	○	○	○	○	○	
4지점	2/3 (13:33)	거실중앙부 (103-3301)	정남향	8.0	불검출	244.1	17.9	27.7	3.5	밀폐	119.8
										환기	25.0
입주예정자 입회 여부				○	○	○	○	○	○	○	
5지점	2/3 (13:44)	거실중앙부 (104-1802)	정동향	18.5	불검출	941.9	39.2	76.3	12.7	밀폐	89.0
										환기	57.6
입주예정자 입회 여부				○	○	○	○	○	○	○	
평균				17.8	불검출	741.9	61.7	112.0	11.7	밀폐	113.6
										환기	38.6

「실내공기질 관리법」 제9조제1항 및 같은 법 시행규칙 제7조제4항에 따라 신축 공동주택의 실내공기질 측정결과를 위와 같이 보고(공고)합니다.

2026년 02월 09일

제출자 GS건설(주) 대구범어동 주거복합 신축공사 현장 박 두 현 (서명 또는 인)

대구광역시 수성구청장 귀하

