

신축공동주택 실내공기질 측정결과 보고(공고)

시 공 자	상호(사업장 명칭)	GS건설(주) 고산2지구 C1블록 공동주택 신축공사			성명(대표자)	허윤홍	
	소재지	경기도 광주시 고산동 484-5 (전화번호 : 02-2154-9093)					
	공동주택 현황	공급세대	세대별 규모				
			62 m ²	74 m ²	84 m ²	104 m ²	
927 세대		148 세대	371 세대	406 세대	2 세대		
	사업계획 승인일	2011.03.16					
측 정 자	상호	상록환경위생(주) 		등록번호	송파 제3호		
	소재지	서울특별시 송파구 송파대로 167, A동 410호 (전화번호: 02-556-6929)					

공동주택 실내공기질 측정결과(단위: µg/m³ 또는 Bq/m³)

항목	측정일시 (시간)	측정지점 (동-호수)	거실 방향	폼알데 하이드	벤젠	톨루엔	에틸 벤젠	자일렌	스티렌	라돈
권고 기준	-	-	-	210 이하	30 이하	1000 이하	360 이하	700 이하	300 이하	148 이하
1지점	7/17 (13:01)	거실중앙부 (101-301)	정서향	26.6	0.5	185.1	20.7	14.8	8.0	-
	입주예정자 입회 여부				○	○	○	○	○	○
2지점	7/17 (14:03)	거실중앙부 (101-1302)	남서향	76.2	0.7	378.1	15.0	16.8	10.1	-
	입주예정자 입회 여부				○	○	○	○	○	○
3지점	7/17 (15:23)	거실중앙부 (102-201)	남동향	100.2	0.9	425.6	17.1	20.7	12.9	-
	입주예정자 입회 여부				○	○	○	○	○	○
4지점	7/17 (14:12)	거실중앙부 (102-2403)	남동향	107.0	1.0	421.0	51.2	161.3	25.6	-
	입주예정자 입회 여부				○	○	○	○	○	○
5지점	7/17 (13:01)	거실중앙부 (102-2405)	남서향	109.6	1.2	538.8	45.8	149.6	26.3	-
	입주예정자 입회 여부				○	○	○	○	○	○
평균				77.2	1.3	484.9	52.9	80.6	19.0	-

「실내공기질 관리법」 제9조제1항 및 같은 법 시행규칙 제7조제4항에 따라 신축 공동주택의 실내공기질 측정결과를 위와 같이 보고(공고)합니다.


2024년 7월 23일
제출자 (서명 또는 인)

지메스건설(주)



경기도 광주시장 귀하

신축공동주택 실내공기질 측정결과 보고(공고)


시 공 자	상호(사업장 명칭)	GS건설(주) 고산2지구 C1블록 공동주택 신축공사			성명(대표자)	허 윤 총	
	소재지	경기도 광주시 고산동 484-5 (전화번호 : 02-2154-9093)					
	공동주택 현황	공급세대	세대별 규모				
			62 m ²	74 m ²	84 m ²	104 m ²	
927 세대		148 세대	371 세대	406 세대	2 세대		
	사업계획 승인일	2011.03.16					
측 정 자	상호	상록환경위생(주) 			등록번호	송파 제3호	
	소재지	서울특별시 송파구 송파대로 167, A동 410호 (전화번호: 02-556-6929)					

공동주택 실내공기질 측정결과(단위: $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 또는 Bq/m^3)


항목	측정일시 (시간)	측정지점 (동-호수)	거실 방향	폼알데 하이드	벤젠	톨루엔	에틸 벤젠	자일렌	스티렌	라돈
권고 기준	-	-	-	210 이하	30 이하	1000 이하	360 이하	700 이하	300 이하	148 이하
6지점	7/3 (13:00)	거실중앙부 (104-2404)	남동향	44.6	1.6	94.7	30.8	59.7	13.6	-
	입주예정자 입회 여부				○	○	○	○	○	○
7지점	7/3 (13:20)	거실중앙부 (105-2402)	정남향	74.5	1.6	644.9	271.2	182.2	35.5	-
	입주예정자 입회 여부				○	○	○	○	○	○
8지점	7/17 (15:07)	거실중앙부 (106-1104)	정남향	25.5	1.0	230.0	32.0	22.7	10.6	-
	입주예정자 입회 여부				○	○	○	○	○	○
9지점	7/17 (16:10)	거실중앙부 (107-1203)	남서향	119.9	0.6	722.3	31.1	79.0	22.1	-
	입주예정자 입회 여부				○	○	○	○	○	○
10지점	7/3 (13:01)	거실중앙부 (108-203)	남동향	66.4	1.9	618.5	33.8	39.3	25.5	-
	입주예정자 입회 여부				○	○	○	○	○	○
평균				77.2	1.3	484.9	52.9	80.6	19.0	-

「실내공기질 관리법」 제9조제1항 및 같은 법 시행규칙 제7조제4항에 따라 신축 공동주택의 실내공기질 측정결과를 위와 같이 보고(공고)합니다.

경기도 광주시장 귀하

2024년 7월 23일
 제출자 (서명 또는 인)
 지에스건설(주) 


신축공동주택 실내공기질 측정결과 보고(공고)

시 공 자	상호(사업장 명칭)	GS건설(주) 고산2지구 C1블록 공동주택 신축공사			성명(대표자)	허윤홍	
	소재지	경기도 광주시 고산동 484-5 (전화번호 : 02-2154-9093)					
	공동주택 현황	공급세대	세대별 규모				
			62 m ²	74 m ²	84 m ²	104 m ²	
927 세대		148 세대	371 세대	406 세대	2 세대		
	사업계획 승인일	2011.03.16					
측 정 자	상호	상록환경위생(주) 			등록번호	송파 제3호	
	소재지	서울특별시 송파구 송파대로 167, A동 410호 (전화번호: 02-556-6929)					

공동주택 실내공기질 측정결과(단위: µg/m³ 또는 Bq/m³)

항목	측정일시 (시간)	측정지점 (동-호수)	거실 방향	폼알데 하이드	벤젠	톨루엔	에틸 벤젠	자일렌	스티렌	라돈
권고 기준	-	-	-	210 이하	30 이하	1000 이하	360 이하	700 이하	300 이하	148 이하
11지점	7/3 (13:11)	거실중앙부 (108-1402)	남동향	89.4	1.7	553.8	42.8	37.3	23.3	-
	입주예정자 입회 여부				○	○	○	○	○	○
12지점	7/3 (14:24)	거실중앙부 (109-304)	남동향	62.3	2.2	605.4	72.6	205.9	14.4	-
	입주예정자 입회 여부				○	○	○	○	○	○
13지점	7/3 (14:34)	거실중앙부 (110-1202)	남서향	101.8	2.5	885.0	23.1	58.0	18.7	-
	입주예정자 입회 여부				○	○	○	○	○	○
										-
										-
평균				77.2	1.3	484.9	52.9	80.6	19.0	-

「실내공기질 관리법」 제9조제1항 및 같은 법 시행규칙 제7조제4항에 따라 신축 공동주택의 실내공기질 측정결과를 위와 같이 보고(공고)합니다.

2024년 7월 23일
 제출자 (서명 받은인)
 GS건설(주) 
 경기도 광주시장 귀하

신축공동주택 실내공기질 측정결과 보고(공고)

시 공 자	상호(사업장 명칭)	GS건설(주) 고산2지구 C1블록 공동주택 신축공사			성명(대표자)	허윤홍		
	소재지	경기도 광주시 고산동 484-5 (전화번호 : 02-2154-9093)						
	공동주택 현황	공급세대	세대별 규모					
			62 m ²	74 m ²	84 m ²	104 m ²		
	927 세대	148 세대	371 세대	406 세대	2 세대			
	사업계획 승인일	2011.03.16						
측 정 자	상호	상록환경위생(주) 			등록번호	송파 제3호		
	소재지	서울특별시 송파구 송파대로 167, A동 410호 (전화번호: 02-556-6929)						

공동주택 실내공기질 측정결과(단위: µg/m³ 또는 Bq/m³)

항목	측정일시 (시간)	측정지점 (동-호수)	거실 방향	폼알데 하이드	벤젠	톨루엔	에틸 벤젠	자일렌	스티렌	라돈	
권고 기준	-	-	-	210 이하	30 이하	1000 이하	360 이하	700 이하	300 이하	148 이하	
1지점	7/3 (14:36)	거실중앙부 (101-301)	남서향	-	-	-	-	-	-	밀폐	114.7
										환기	45.2
입주예정자 입회 여부										○	
2지점	7/3 (15:09)	거실중앙부 (101-1302)	남서향	-	-	-	-	-	-	밀폐	147.5
										환기	36.8
입주예정자 입회 여부										○	
3지점	7/17 (13:38)	거실중앙부 (102-202)	남동향	-	-	-	-	-	-	밀폐	124.6
										환기	40.9
입주예정자 입회 여부										○	
4지점	7/3 (15:14)	거실중앙부 (102-2403)	남동향	-	-	-	-	-	-	밀폐	138.9
										환기	24.9
입주예정자 입회 여부										○	
5지점	7/17 (13:09)	거실중앙부 (102-2404)	남서향	-	-	-	-	-	-	밀폐	57.4
										환기	19.0
입주예정자 입회 여부										○	
평균				-	-	-	-	-	-	밀폐	115.8
										환기	35.8

「실내공기질 관리법」 제9조제1항 및 같은 법 시행규칙 제7조제4항에 따라 신축 공동주택의 실내공기질 측정결과를 위와 같이 보고(공고)합니다.


경기도 광주시장 귀하

2024년 7월 23일
제출자 (서명 또는 인)

지이스건설(주)




신축공동주택 실내공기질 측정결과 보고(광고)

시 공 자	상호(사업장 명칭)	GS건설(주) 고산2지구 C1블록 공동주택 신축공사			성명(대표자)	허윤홍	
	소재지	경기도 광주시 고산동 484-5 (전화번호 : 02-2154-9093)					
	공동주택 현황	공급세대	세대별 규모				2011.03.16
			62 m ²	74 m ²	84 m ²	104 m ²	
927 세대		148 세대	371 세대	406 세대	2 세대	사업계획 승인일	
측 정 자	상호	상록환경위생(주) 			등록번호	송파 제3호	
	소재지	서울특별시 송파구 송파대로 167, A동 410호 (전화번호: 02-556-6929)					

공동주택 실내공기질 측정결과(단위: µg/m³ 또는 Bq/m³)

항목	측정일시 (시간)	측정지점 (동-호수)	거실 방향	폼알데 하이드	벤젠	톨루엔	에틸 벤젠	자일렌	스티렌	라돈	
권고 기준	-	-	-	210 이하	30 이하	1000 이하	360 이하	700 이하	300 이하	148 이하	
6지점	7/17 (13:53)	거실중앙부 (104-2405)	남서향	-	-	-	-	-	-	밀폐	70.9
										환기	14.8
입주예정자 입회 여부										○	
7지점	7/3 (13:30)	거실중앙부 (105-2402)	정남향	-	-	-	-	-	-	밀폐	135.1
										환기	31.0
입주예정자 입회 여부										○	
8지점	7/3 (13:34)	거실중앙부 (106-1104)	정남향	-	-	-	-	-	-	밀폐	143.7
										환기	29.3
입주예정자 입회 여부										○	
9지점	7/17 (13:34)	거실중앙부 (107-1204)	남서향	-	-	-	-	-	-	밀폐	136.0
										환기	48.0
입주예정자 입회 여부										○	
10지점	7/3 (13:53)	거실중앙부 (108-203)	남동향	-	-	-	-	-	-	밀폐	47.5
										환기	32.9
입주예정자 입회 여부										○	
평균				-	-	-	-	-	-	밀폐	115.8
										환기	35.8
										-	

「실내공기질 관리법」 제9조제1항 및 같은 법 시행규칙 제7조제4항에 따라 신축 공동주택의 실내공기질 측정결과를 위와 같이 보고(광고)합니다.

2024년 7월 23일
제출자 (서명·인)
지에스건설(주) 

경기도 광주시장 귀하

